



FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 00231 DEL 12 DE JUNIO DE 2026

*“Por medio de la cual se modifica la Resolución 826 de 2024, que aprueba el proyecto presentado para la Región Veintiséis (26) por **UT FOMENTO DEL NORTE**., en el marco de la Convocatoria Líneas de Fomento 2.0 de 2024 y se efectúa la asignación de recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”*

LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de las que le confieren los numerales 1, 2 y 23 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 1.3 de la Resolución MinTIC 1725 de 2020, así como el artículo 5 de la Resolución MinTIC 3689 de 2023 y

CONSIDERANDO

El Fondo Único de TIC o FUTIC, mediante **Resolución 00826 de 2024**, aprobó el proyecto para realizar el despliegue de **1.391** soluciones de acceso a internet fijo a hogar para la **Región Veintiséis (26)** a **UT FOMENTO DEL NORTE**, identificada con NIT No. 901874694-1, garantizando la prestación del servicio por un tiempo mínimo de doce (12) meses, de los cuales seis (6) meses corresponden al tiempo requerido obligatorio y seis (6) meses al tiempo adicional, ofrecido por este.

Adicional a lo anterior, y conforme a lo establecido en la **Resolución 00826 de 2024**, el plazo inicial para la instalación de las **1.391** soluciones de accesos a internet fijo a hogar de la **Región 26**, fue pactado hasta el **31 diciembre de 2025**.

Mediante **Resolución 01112 del 19 de diciembre de 2024**, se modificó la **Resolución 00826 de 2024**, prorrogando el plazo para la instalación de las soluciones de acceso a Internet fijo a hogar hasta el **31 de marzo de 2025**, y por consiguiente el plazo de la ejecución de la Resolución 00826 de 2024 hasta el **31 de marzo de 2026**.

Mediante **Resolución 00105 del 31 de marzo de 2025**, se modificó la **Resolución 00826 de 2024**, prorrogando el plazo para la instalación de las soluciones de acceso a Internet fijo a hogar hasta el **31 de junio de 2025**, y por consiguiente el plazo de la ejecución de la Resolución 00826 de 2024 hasta el **31 de junio de 2026**.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la fecha y conforme el seguimiento permanente al proyecto, desde el componente técnico se reporta el siguiente avance en el cumplimiento de las metas de instalación en el proyecto:

META DE ACCESOS	TOTAL ACCESOS APROBADOS	% DE AVANCE
1.391	1.391	100%



CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NUMERO **00231** DEL **2026** HOJA No. 2

*“Por medio de la cual se modifica la Resolución 826 de 2024, que aprueba el proyecto presentado para la Región Veintiséis (26) por **UT FOMENTO DEL NORTE.**, en el marco de la Convocatoria Líneas de Fomento 2.0 de 2024 y se efectúa la asignación de recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”*

Respecto del avance financiero, a la fecha, el Fondo Único de TIC pagó al Proveedor la totalidad de los recursos asignados a la región y que fueron soportados por el Proveedor a la Interventoría, en dicho sentido se tiene un avance financiero del 100%.

Mediante el comunicado radicado MinTIC No. 261054528 del 25 de mayo de 2026, la interventoría emitió un informe relacionado con el periodo de compensación de los accesos, señalando lo siguiente:

“(…)

En el seguimiento realizado, a la ejecución del proyecto para la región 26, y con el propósito de advertir oportunamente a la Supervisión sobre los aspectos que requieren valoración dentro de la vigencia de la citada resolución, se presenta el siguiente análisis:

- 1. La Resolución 00826 de 2024 y sus modificaciones establece como fecha de finalización del proyecto de la región 26 el 30 de junio de 2026, sin embargo, constituyendo el límite máximo para la operación de todos los accesos instalados.*
- 2. De conformidad con el artículo 6 de la Resolución 00826 de 2024, cada acceso debe contar con un periodo mínimo de doce (12) meses de operación (6 meses de tiempo obligatorio + 6 meses de tiempo adicional ofertado).*
- 3. En el seguimiento adelantado por la Interventoría, se tiene que el ejecutor reportó la totalidad de los 1.391 accesos el 30 de junio de 2025. No obstante, de acuerdo a la revisión documental realizada por esta firma interventora, se evidenció que los accesos para la meta 3 presentaban observaciones que debían ser ajustadas por el ejecutor, de los requisitos requeridos en el anexo técnico del acto administrativo. Esta situación implicó que los accesos de la meta 3 iniciaran operación en fechas posteriores, por cuanto solamente se puede dar inicio a la operación hasta tanto se apruebe la instalación de la meta y, en consecuencia, no es posible completar el periodo mínimo de operación dentro de la vigencia de la resolución.*
- 4. En virtud de lo anterior, se evidencia que los accesos que iniciaron operación el 30 de octubre de 2025, no alcanzarían a cumplir con los doce (12) meses de operación al 30 de junio de 2026, configurándose un desfase frente al plazo de operación exigido por el marco normativo.*
- 5. Según los registros de la Interventoría, el último reporte de accesos fue presentado por el ejecutor el 30 de junio de 2025, y hasta el 30 de octubre de 2025 fueron aprobados por la interventoría, fecha en la que iniciaron la operación los accesos correspondientes a la meta 3. En consecuencia, el periodo de operación se extendería, como mínimo, hasta el 29 de octubre de 2026, superando el plazo máximo previsto en la resolución.*
- 6. Lo anterior, se presenta sin considerar el tiempo de reposición derivado de los indicadores definidos, que según comunicado del 252164471 del 02/10/2025 emitido por la Supervisión, quien definió:*

“(…)

- De exceder la fecha máxima de la resolución, se tramitan prórrogas administrativas para asegurar que la compensación llegue efectivamente a todos usuarios.*

“(…)

- El modelo facilita cortes periódicos, información transparente y aplicación universal, minimizando el riesgo de exclusión y maximizando el bienestar colectivo.*

“(…)

- El mecanismo permite recomposición equilibrada de los días de operación, cumpliendo con la finalidad del proyecto y los principios del régimen sectorial. (...)”*

De conformidad con esto, a corte del 20 de mayo de 2026, el ejecutor registra un tiempo de reposición acumulado de 25 días¹ por cada uno de los 1.321 accesos correspondientes a las metas 2 y 3, sin que se cuente aún con la totalidad de análisis correspondiente a la operación de los accesos de la meta 3, cuyo balance final se consideraría después de finalizado el periodo de ejecución de la etapa de operación que para los efectos de meta 3 sobrepasa el límite de ejecución del acto administrativo.

Este tiempo se encuentra sujeto al incremento por:

- Los resultados de la medición mensual de indicadores realizada por la Interventoría,*



CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NUMERO **00231** DEL **2026** HOJA No. 3

*“Por medio de la cual se modifica la Resolución 826 de 2024, que aprueba el proyecto presentado para la Región Veintiséis (26) por **UT FOMENTO DEL NORTE.**, en el marco de la Convocatoria Líneas de Fomento 2.0 de 2024 y se efectúa la asignación de recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”*

- Y los tiempos muertos asociados a novedades de retiro y sustitución reportadas por el ejecutor.
- Presentación de facturas emitidas a los beneficiarios por la prestación del servicio.

Por lo anterior, la fecha necesaria para completar integralmente el periodo mínimo de operación se ampliaría de manera proporcional en la medida en que se acumulen nuevas indisponibilidades, tiempos muertos por reporte de novedades, y entrega de la facturación a los beneficiarios.

Aspectos técnicos para resaltar:

Con respecto al análisis técnico se tiene que la cantidad de accesos requeridos por la entidad eran:

Departamento	Municipio	Conexiones
Norte de Santander	Bucarasica	93
Norte de Santander	El Tarra	301
Norte de Santander	El Zulia	395
Norte de Santander	Puerto Santander	127
Norte de Santander	San Cayetano	104
Norte de Santander	Sardinata	371
		1.391

Ahora bien, para la región 26, la aprobación de la totalidad de las instalaciones se aprobó el 30 de octubre de 2025, presentado el siguiente estado:

Meta	Aprobados	Porcentaje de ejecución
1.391	1.391	100%

El anterior reporte, nos indica que para esta región se cumplió el 100% de las instalaciones y a la fecha se está ejecutando la fase de operación que como se muestra a continuación, finaliza el 29 de octubre de 2026 cuando se cumpla los 12 meses de operación de la meta 3:

Meta 1	Fecha fin operación	Meta 2	Fecha fin operación	Meta 3	Fecha fin operación
70	10/03/2026	626	11/06/2026	695	29/10/2026

Asimismo, como se puede observar, la prórroga solicitada no genera ningún impacto en el número total de instalaciones, y busca garantizar atender los tiempos totales de operación establecidas en la Resolución y el Proyecto generando de esta manera la satisfacción de la necesidad de la Entidad y el servicio a los beneficiarios del mismo, que resultaron de las condiciones establecidas en la convocatoria que definía una prestación del servicio por un término de seis (6) meses obligatorios y el ofrecimiento realizado por el ejecutor, que para el caso de la región 26 fueron seis (6) meses adicionales, para un total de doce (12) meses.

Aspectos financieros para resaltar:



CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NUMERO **00231** DEL **2026** HOJA No. **4**

“Por medio de la cual se modifica la Resolución 826 de 2024, que aprueba el proyecto presentado para la Región Veintiséis (26) por **UT FOMENTO DEL NORTE., en el marco de la Convocatoria Líneas de Fomento 2.0 de 2024 y se efectúa la asignación de recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”**

Teniendo en cuenta las condiciones expuestas en el presente informe, y las instrucciones dadas por la Entidad, desde ningún punto de vista la prórroga requerida para esta región contiene recursos económicos y financieros adicionales o costos asociados que pueda reclamar el ejecutor a la Entidad contratante por ningún concepto para la debida y oportuna ejecución de la Resolución y sus documentos inherentes; así mismo, los ejecutores deben garantizar la prestación efectiva del servicio producto del desarrollo normal de cada resolución y que estará justificada con la facturación a los usuarios o beneficiarios de este proyecto, sin generar contraprestaciones adicionales a dichos usuarios, tal como lo menciona el término de referencia en su numeral 20.2.3 valor de la tarifa mensual (...) " Para analizar y diseñar el ofrecimiento relacionado con el valor de la tarifa mensual por el servicio de conectividad, el proveedor interesado deberá considerar las condiciones de financiación establecidos en la presente convocatoria ya que el valor del ofrecimiento deberá mantenerse durante los meses de operación indicados, sin que esto pueda representar una razón para incumplir las obligaciones a su cargo por esta convocatoria alegando un desequilibrio económico." (subrayado fuera del texto).

De igual manera, como se indica en los términos de referencia en su numeral **4. Recursos para la financiación de los proyectos y el sub numeral 4.1 Distribución de recursos** "el presupuesto se distribuye en las regiones presentadas en el numeral 3 del presente documento para el fomento y fortalecimiento de los PRST con recursos para la inversión en el rubro de CAPEX, por lo cual se estructura una nueva convocatoria con condiciones diferenciales plasmadas en los documentos que integran el proyecto compartido.

El CAPEX, Corresponde al despliegue de la infraestructura de acceso necesaria para prestar el servicio Internet fijo residencial en condiciones de calidad y asequibilidad, en distintas regiones del país el cual se realiza por una vez por cada acceso durante la ejecución del proyecto”.

Así las cosas, se puede concluir que los recursos del Fondo Único de TIC no financiarán el OPEX, que corresponde a la operación mensual para mantener o gestionar el servicio de acceso a Internet para usuarios o beneficiarios (hogar conectado).

(...)”

De igual manera la interventoría en el citado concepto presenta una conclusión, señalando lo siguiente:

(...)

La Interventoría presenta a la Supervisión el informe de estado y ejecución de las condiciones definidas para la atención a la Resolución No. 00826 de 2024 y modificaciones, así como, su anexo técnico, evidenciando que, dadas las condiciones operativas descritas y los tiempos efectivos de entrada en operación de los accesos correspondientes a la meta 3, se observa que el proyecto no alcanzaría a completar los doce (12) meses de operación exigidos por la Resolución, incluyendo el tiempo adicional ofertado por el ejecutor, el cual se extiende hasta el 29 de octubre de 2026, permitiendo de esta manera, garantizar el tiempo mínimo a cada uno de los accesos instalados.

Lo anterior, genera efectos directos en el cumplimiento de los objetivos previstos en la Resolución 00826 de 2024 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), en la medida en que incide tanto en el tiempo de operación establecido conforme a la oferta presentada por el ejecutor —aplicable a la totalidad de los beneficiarios— como en los periodos de compensación definidos en dicha Resolución. Estos efectos repercuten igualmente en la correcta aplicación de los periodos de compensación allí previstos y en aquellos determinados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), cuya observancia resulta obligatoria en virtud de la Ley 1341 de 2009 (Ley TIC) y el Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015. En consecuencia, el ejecutor deberá garantizar el cumplimiento concurrente de las disposiciones contenidas en la Resolución 00826 de 2024 y sus modificaciones, y en la regulación expedida por la CRC, asegurando la continuidad, eficiencia y legalidad en la ejecución de los proyectos financiados con recursos del FUTIC

Adicionalmente, del análisis técnico y financiero efectuado por esta Interventoría, se desprenden razones objetivas, sustentadas en criterios de transparencia, verificabilidad y evidencia documental, que inciden en el término de ejecución inicialmente previsto. En particular, dichas razones se relacionan con la implementación, seguimiento y cierre de los periodos de compensación y reposición definidos en la Resolución 00826 de 2024 y modificaciones, así como la regulación aplicable en la materia. De esta manera, se garantiza que las conclusiones de esta Interventoría se fundamentan en parámetros técnicos y jurídicos imparciales, evitando apreciaciones subjetivas y asegurando la observancia de los principios de legalidad, eficiencia y continuidad en la ejecución de los proyectos financiados con recursos del FUTIC.

Dichas circunstancias exigen una adecuada correspondencia entre los plazos de ejecución y las actividades previstas, de manera que se garantice el cumplimiento integral de los objetivos del programa en todas las fases del proyecto. Ello implica asegurar tanto la cobertura efectiva de los beneficiarios como la sostenibilidad operativa y financiera durante la planeación, implementación, seguimiento y cierre.

En este sentido, y con fundamento en las condiciones establecidas en la Resolución No. 00826 de 2024 y sus modificaciones, así como, en el pronunciamiento emitido por la Entidad del 02/10/2025, esta firma interventora evidencia que, bajo los escenarios analizados, se identifica la necesidad de contar con un periodo adicional estimado no inferior a cinco (5) meses para garantizar el cumplimiento de los tiempos mínimos de operación y del tiempo de reposición proyectado. Dicho horizonte llevará la fecha estimada de finalización al 30 de noviembre de 2026.



CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NUMERO **00231** DEL **2026** HOJA No. 5

*“Por medio de la cual se modifica la Resolución 826 de 2024, que aprueba el proyecto presentado para la Región Veintiséis (26) por **UT FOMENTO DEL NORTE**., en el marco de la Convocatoria Líneas de Fomento 2.0 de 2024 y se efectúa la asignación de recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”*

Este plazo permitiría cubrir:

- 1. El tiempo de operación requerido para los accesos que iniciaron operación posterior al 30 de junio de 2025 y que corresponden a la meta 3.*
- 2. Los días adicionales derivados del acumulado de reposición (25 días identificados al 20 de mayo de 2026, sin incluir los que se generen hasta el 29 de octubre de 2026)*
- 3. Las variaciones asociadas a indisponibilidad, tiempos muertos que puedan surgir durante el periodo restante de operación y facturación a los beneficiarios.*

(...)” (Subrayado y Negrilla fuera del texto).

En razón a lo expuesto, la Dirección de Infraestructura, en su calidad de responsable del seguimiento del proyecto Líneas de Fomento 2.0, mediante comunicado con radicado No. **262101079 del 11 de junio de 2026**, acoge el concepto emitido por la interventoría Consorcio Inter-Líneas 2.0 y, en consecuencia, concluyó que resulta técnicamente, jurídicamente y financieramente procedente la prórroga solicitada. Lo anterior, en la medida en que con ello se garantiza el cumplimiento efectivo de los tiempos mínimos de operación y del periodo de compensación proyectado, sin que se requiera la asignación de recursos adicionales por parte del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dado que la fase de operación se encuentra a cargo del ejecutor, conforme a las condiciones previstas en la convocatoria y al análisis técnico presentado por la Dirección.

Así las cosas, se hace necesario modificar la **Resolución 00826 del 2024**, en el sentido de prorrogar por el termino adicional de cinco **(2) meses** el plazo de ejecución de la resolución para garantizar la prestación del servicio por el tiempo acordado entre las partes, es decir, mínimo doce (12) meses, de los cuales seis (6) meses corresponden al tiempo requerido obligatorio y seis (6) meses al tiempo adicional, conforme a la propuesta presentada por el ejecutor.

Por otra parte, y dada la necesidad de llevar a cabo algunas actividades de reposición de servicios por indisponibilidad generados durante la ejecución de la **Resolución 00826 del 2024**, resulta pertinente que la **vigencia** de la citada Resolución se extienda con miras a dar cumplimiento al tiempo de reposición, además de cumplir con lo establecido en el artículo 19 de la Resolución No. 3689 de 2023 expedida por el MinTIC, por lo que, una vez terminado el periodo de **12 meses** de operación del proyecto, se sume un periodo máximo de hasta seis (6) meses como vigencia de la **Resolución 00826 del 2024** por medio de la cual aprobó el proyecto para la **Región Veintiséis (26)** presentado por la **UT FOMENTO DEL NORTE**, y de esta manera evitar desgastes administrativos al momento de la exigencia de reposición adicionales que pueda resultar del desarrollo normal del proyecto, una vez cumplido el término de ejecución de la resolución, aplicando el principio de economía que debe regir la administración pública.



CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NUMERO **00231** DEL **2026** HOJA No. 6

*“Por medio de la cual se modifica la Resolución 826 de 2024, que aprueba el proyecto presentado para la Región Veintiséis (26) por **UT FOMENTO DEL NORTE.**, en el marco de la Convocatoria Líneas de Fomento 2.0 de 2024 y se efectúa la asignación de recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”*

Lo anterior, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)— establece como principio rector de la función administrativa, el de economía, el cual impone a las autoridades el deber de adelantar los trámites sin dilaciones, trámites inútiles o actuaciones innecesarias, garantizando que las decisiones se adopten de manera ágil y eficiente. Adicional a lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que el principio de economía procesal busca evitar cargas innecesarias a los administrados y a la administración, privilegiando la eficacia y la racionalidad en el uso de los recursos institucionales (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 27 de abril de 2017, Rad. 54001-23-31-000-2009-00044-01).

Es así que resulta indispensable distinguir entre las nociones de plazo de ejecución y vigencia de acto administrativo, dado que, aunque se relacionan, cumplen funciones jurídicas y operativas distintas como se detallan a continuación:

- **Plazo de ejecución:** corresponde al período específico y delimitado en el cual las partes deben cumplir con el objeto del acto administrativo, esto es, realizar las actividades, obras o servicios pactados. Su alcance se circunscribe a la materialización de las obligaciones principales (ejemplo: la instalación de los accesos en hogares beneficiarios, prestar un servicio de Internet, cumplir con los ANS, etc.).
- **Vigencia del acto administrativo:** comprende el período total durante el cual el acto administrativo mantiene efectos jurídicos, incluyendo ejecución y cierre, garantizando que éste permanezca activo hasta la conclusión formal de todas las obligaciones, incluido el informe de cumplimiento de que trata el artículo 19 de la Resolución 3689 de 2023. En este sentido, la vigencia es más amplia y puede abarcar múltiples decisiones administrativas que aseguren la cobertura temporal necesaria.

Conforme lo anterior, previo análisis técnico, jurídico y financiero, la responsable del seguimiento de la **Resolución 00826 del 2024**, considera pertinente y razonable modificar el acto administrativo para incluir la vigencia del mismo, para garantizar que se ejecuten actividades relacionadas con las reposiciones de tiempo ocasionadas por las nuevas indisponibilidades en la prestación del servicio durante el término de ejecución restante.

En ese orden, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Proveedor y poder brindar las soluciones de conectividad en las condiciones establecidas de prestación del servicio de conectividad en hogares que integran la **Región Veintiséis (26)**, es necesaria la modificación del artículo 6 de la 00826 del 2024, hasta el **30 de noviembre de 2026**, y la inclusión de un artículo que



CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NUMERO **00231** DEL **2026** HOJA No. 7

*“Por medio de la cual se modifica la Resolución 826 de 2024, que aprueba el proyecto presentado para la Región Veintiséis (26) por **UT FOMENTO DEL NORTE.**, en el marco de la Convocatoria Líneas de Fomento 2.0 de 2024 y se efectúa la asignación de recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”*

indique que la vigencia será hasta el **31 de mayo de 2027**.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Responsable del Seguimiento de la **Resolución 00826 de 2024**, recomendó a la Representante Legal del Fondo Único de TIC, bajo los argumentos anteriormente expuestos, prorrogar, por un término de **cinco (5) meses** el plazo total de la ejecución de la Resolución 00826 del 2024, hasta el **30 de noviembre de 2026**, para garantizar la prestación del servicio por el tiempo acordado entre las partes, es decir, mínimo doce (12) meses, de los cuales seis (6) meses corresponden al tiempo requerido obligatorio y seis (6) meses al tiempo adicional ofrecido por el ejecutor conforme a la propuesta presentada. De igual manera extender la vigencia del mismo por **seis (6) meses**, para garantizar que se ejecuten actividades relacionadas con las reposiciones de tiempo ocasionadas por las nuevas indisponibilidades en la prestación del servicio durante el término de ejecución restante, esto es hasta el **31 de mayo de 2027**. La presente modificación no supone adición de recursos económicos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Modificación. Modificar el artículo 6 de la Resolución No. 00826 de 2024, el cual quedará de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 6. Plazo de ejecución. El plazo de ejecución es hasta el **30 de noviembre de 2026**.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Fase de Operación de los accesos desplegados será por un término mínimo doce (12) meses¹ para cada acceso, sin que en ningún caso dicha operación pueda exceder el plazo de vigencia de la presente resolución.”

ARTICULO 2. Adición. Adicionar el artículo 12 a la Resolución No. 00826 de 2024, el cual quedará de la siguiente forma:

“ARTICULO 12: Vigencia del acto administrativo. La vigencia del presente acto administrativo será hasta el **31 de mayo de 2027 de 2027**.

PARÁGRAFO: durante el periodo de vigencia se podrán llevar a cabo actividades para garantizar las reposiciones de tiempo ocasionadas por las nuevas indisponibilidades en la prestación del servicio durante el término de ejecución restante, y el cierre de las actividades previstas en el artículo 19 de la Resolución 3689 de 2023.”

¹ El plazo indicado de doce (12) meses corresponde a la sumatoria de los seis (6) meses mínimos exigidos, más el tiempo de operación adicional ofertado por Proveedor, que para el presente caso el tiempo adicional corresponde a seis (6) meses.



CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NUMERO **00231** DEL **2026** HOJA No. 8

*“Por medio de la cual se modifica la Resolución 826 de 2024, que aprueba el proyecto presentado para la Región Veintiséis (26) por **UT FOMENTO DEL NORTE.**, en el marco de la Convocatoria Líneas de Fomento 2.0 de 2024 y se efectúa la asignación de recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”*

ARTÍCULO 3. Garantías. UT FOMENTO DEL NORTE, se obliga a modificar la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 8 de la Resolución 00826 de 2024 y las indicadas en la presente Resolución y entregarla debidamente actualizada al **Ministerio de TIC/Fondo Único de TIC,** dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4. Notificación y recursos. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al Representante Legal o quien haga sus veces de **UT FOMENTO DEL NORTE.,** informándole que contra esta sólo procede el recurso de reposición ante quien la expide, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, en los términos del artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De no ser posible la notificación personal, para la notificación del presente acto el Ministerio dará aplicación a las disposiciones señaladas en el artículo 69 del CPACA.

ARTÍCULO 5. Vigencia y modificación. La presente Resolución rige a partir de su firmeza y modifica la Resolución 00826 de 2024.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada a los doce (12) días de mes de junio de 2026.

(Firmado digitalmente)
OLGA ISABEL BUELVAS DICKSON
Secretaria General

Elaboró: Juan Carlos Gomez Garzon – Contratista Dirección de Infraestructura
Cesar Augusto Polo Avendano – Contratista Dirección de Infraestructura

Revisó: Maria Carolina Zúñiga Hernandez - Directora de Infraestructura (E)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Resolucion Region 26 VF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260612-103514-b6e6c4-17011302

Creación: 2026-06-12 10:35:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-12 14:50:15

Firma: Secretaria General

Olga Isabel Buelvas Dickson

1067877463

obuelvas@mintic.gov.co

Secretaria General

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Directora de Infraestructura (e)

MARIA CAROLINA ZUNIGA HERNANDEZ

32907441

mzuniga@mintic.gov.co

ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA

MINTIC

Elaboración: Contratista

CESAR AUGUSTO POLO

80851277

cpolo@mintic.gov.co

Elaboración: Contratista

Juan Carlos Gomez Garzon

1020712327

jgomezg@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
Resolución Region 26 VF Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260612-103514-b6e6c4-17011302 Creación: 2026-06-12 10:35:14 Estado: Finalizado Finalización: 2026-06-12 14:50:15			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Juan Carlos Gomez Garzon jgomezg@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-06-12 10:35:17 Lec.: 2026-06-12 10:37:12 Res.: 2026-06-12 10:37:29 IP Res.: 181.63.25.112 Canal: Email
Elaboración	CESAR AUGUSTO POLO cpolo@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-06-12 10:37:29 Lec.: 2026-06-12 11:03:17 Res.: 2026-06-12 11:03:43 IP Res.: 190.60.251.253 Canal: Email
Revisión	MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ mzuniga@mintic.gov.co ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-06-12 11:03:43 Lec.: 2026-06-12 11:19:03 Res.: 2026-06-12 11:19:06 IP Res.: 190.60.56.195 Canal: Email
Firma	Olga Isabel Buelvas Dickson obuelvas@mintic.gov.co Secretaria General Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-06-12 11:19:06 Lec.: 2026-06-12 14:50:13 Res.: 2026-06-12 14:50:15 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email



REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El suscrito funcionario designado, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

HACE CONSTAR

Que, el acto administrativo **Resolución N° 00231 del 12/06/2026** emitido por el Fondo Único de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, "Por medio de la cual se modifica la Resolución 826 de 2024, que aprueba el proyecto presentado para la Región Veintiséis (26) por UT FOMENTO DEL NORTE., en el marco de la Convocatoria Líneas de Fomento 2.0 de 2024 y se efectúa la asignación de recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" correspondiente al usuario identificado con NIT. 901874694, fue notificado electrónicamente el día 12/06/2026, el notificado manifiesta que renuncia a términos con fecha 19/06/2026, quedando en firme el día 22/06/2026, agotando así la instancia requerida en sede administrativa.

Conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011, al acto administrativo en mención le procedía el recurso de reposición ante quien expide el acto administrativo para que la aclare, modifique, adicione o revoque.

La presente constancia, se expide hoy 23/06/2026 en la ciudad de Bogotá D.C.

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

ANGELICA MARIA DEAZA MORENO
COORDINADORA GIT DE NOTIFICACIONES

Proyectó:
Expediente:

Pública

AGI-TIC-FM-047
V 1

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS	
Constancia Ejecutoria Acto Administrativo número 00231 de 2026	
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co	
Id Acuerdo: 20260623-084050-56d357-57827633	Creación: 2026-06-23 08:40:50
Estado: Finalizado	Finalización: 2026-06-23 08:46:09
 Escanee el código para verificación	
Firma: C OORDINADORA GIT DE NOTIFICACIONES	
 Angelica Deaza Moreno 53134018 adeaza@mintic.gov.co Coordinadora GIT de Notificaciones	

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
Constancia Ejecutoria Acto Administrativo número 00231 de 2026			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260623-084050-56d357-57827633		Creación: 2026-06-23 08:40:50	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-06-23 08:46:09	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Angélica Deaza Moreno adeaza@mintic.gov.co Coordinadora GIT de Notificaciones	Aprobado	Env.: 2026-06-23 08:40:52 Lec.: 2026-06-23 08:46:03 Res.: 2026-06-23 08:46:09 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email